

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		
	Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
	Versión:	2.0	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 13
Versión No.	3		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		
	Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
	Versión:	2.0	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	2 de 13
Versión No.	3		

Matriz de Riesgo

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Asignación	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsable de implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	Periodicidad
1	G	I	PI	RE	Riesgo presentado en el contrato por precios por debajo del presupuesto oficial.	Cambio en el valor del contrato	1	1	2	RB	La entidad transfiere el 100% al contratista	Monitorear los costos de personal, equipos, insumos y periodos anteriores	1	1	2	RB	SI	Entidad	07/2026	08/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	Por una vez inicial

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
---------------	----------------	----------------	---

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		
	Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
	Versión:	2.0	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	3 de 13
Versión No.	3		

2	G	I	PI	RE	Riesgo por el cambio en las normas tributarias Colombianas	Cambio en el valor del contrato	1	1	2	RB	La entidad acepta el 100%	Verificar que no sean retroactivos o apropiar nuevos recursos para cubrir los sobrecostos	1	1	2	RB	SI	Entidad	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
3	G	I	E	RO	Riesgo por mediciones erradas en las cantidades de obra, de responsabilidad del contratista	Que no reflejen las cantidades realmente ejecutadas por el contratista; generando sobrecostos reclamaciones por parte del contratista.	3	2	5	RM	La entidad transfiere el 100% al contratista	Monitoreo de bitácoras diarias, corrección de actas, revisión memorias de cálculos semanales	1	1	2	RB	NO	Entidad, Contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	semanal
4	E	I	C	RO	No firma del Contrato por parte del proponente y/o CONTRATISTA.	No ejecución del contrato, inicio de la selección	4	4	6	RA	La entidad transfiere el 100% al contratista		1	3	5	RM	SI	Entidad	07/2026	07/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	Por una vez
5	E	I	E	RO	Incumplimiento en la estabilidad de obra por parte del CONTRATISTA.	Siniestro de la obra, ejecución de pólizas	3	4	7	RA	La entidad transfiere el 100% al contratista	Aplicación de las pólizas exigidas	1	1	5	RM	NO	Entidad	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
6	E	I	E	RO	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a los trabajadores y personal de la obra en relación con	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos	3	3	5	RM	La entidad transfiere el 100% al contratista	Aplicación de las pólizas exigidas	2	1	3	RB	NO	Entidad	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		
	Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
	Versión:	2.0	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	4 de 13
Versión No.	3		

					salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho.																	
7	E	I	E	RO	Paros ocasionados por los trabajadores y personal de la obra por la no cancelación oportuna de salarios y prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos, aplicación de pólizas	3	3	6	RA	La entidad transfiere el 100% al contratista	Aplicación de las pólizas exigidas	2	1	4	RB	SI	Entidad	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
8	E	I	E	RO	Daños a terceros por responsabilidad civil por parte del CONTRATIS TA.	Afectación en el equilibrio económico de la obra, aplicación de pólizas	2	3	6	RA	La entidad transfiere el 100% al contratista	Aplicación de las pólizas exigidas	1	1	4	RB	NO	Entidad	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
9	E	I	PL	RO	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, APU, unidades, cantidades de obra, especificación es, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos,	Sobrecosto s, rediseños, pérdida del equilibrio económico de la obra	3	2	4	RB	La entidad acepta el 50% y Transfiere el 50% al contratista	Corrección de diseños y especificaciones de manera rápida por parte de la entidad, comité técnico y socialización	2	1	3	RB	NO	Entidad	07/2026	07/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	Por una vez

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
	Versión:	2.0	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	5 de 13
Versión No.	3		

					operaciones aritméticas, etc. Publicados por la entidad																	
10	E	I	S	RO	Errores cometidos por el CONTRATISTA en la elaboración de las propuestas (Sobre 1 y Sobre 2) y/o en los documentos relacionados en los Pliegos de Condiciones o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del Contrato.	No adjudicación del contrato, demora en el proceso de selección y contratación	3	3	7	RA	La entidad transfiere el 100% al contratista	Selección de método de contratación adecuado, conformación de comité evaluador, verificación de procesos	2	1	4	RB	NO	Entidad y contratista	07/2026	07/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	Por una vez
11	G	E	E	RS	Paros y/o problemas que se puedan presentar por transportadores de carga y/o pasajeros	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos	1	3	4	RB	La entidad acepta el 100%	Selección de diferentes proveedores , mano de obra local	1	1	2	RB	NO	Entidad y contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
12	E	I	E	RF	No pago oportuno por parte de la	Insolvencia económica del contratista	1	2	3	RB	La entidad transfiere el 100%	Realización del POA y	1	1	2	RB	NO	Entidad y contratista	07/2026	10/2026	Verificación por	mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		
	Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
Versión:	2.0		

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	6 de 13
Versión No.	3		

					entidad de las actas del contratista						al contratista	realización de registro presupuestal								asignación personal de la matriz mensualmente		
13	E	I	E	RO	No pago oportuno, por parte del CONTRATISTA, a toda clase de proveedores en relación con compras, alquileres, servicios, contratos, etc.	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos	3	2	5	RM	La entidad transfiere el 100% al contratista	Ejecución de multas al contratista por parte de la entidad	2	1	3	RB	NO	Contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
14	G	E	E	RO	Escasez de cualquier tipo de material para la ejecución de la obra	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos y técnicos	2	3	4	RB	La entidad acepta el 100%	Diversificación de fuentes de materiales	1	2	2	RB	NO	Entidad y contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
15	E	E	E	RN	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del contratista	Cambio de contratista, iniciación de un proceso nuevo, parálisis en la ejecución de la obra y supervisión	1	4	6	RA	La entidad acepta el 100%	Aseguramiento de la existencia de planes de seguridad, exigencias de pólizas de garantía	1	3	2	RB	SI	Entidad	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
16	E	I	E	RO	Demora injustificada en la revisión, aprobación y firma de las actas de obra por parte del SUPERVISOR	Insolvencia económica del contratista	2	1	3	RB	La entidad acepta el 100%	Realización de comités técnicos quincenales,	1	1	1	RB	NO	Entidad	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
---------------	----------------	----------------	---

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
	Versión:	2.0	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	7 de 13
Versión No.	3		

					correctamente diligenciadas y firmadas por el CONTRATISTA																	
17	E	I	E	RO	Accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta de señalización de aproximación e iluminación, y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., por parte del CONTRATISTA.	Perdidas económicas , parálisis de la obra, sobrecostos administrativos, sanciones disciplinarias, legales y penales	2	4	7	RA	La entidad transfiere el 100% al contratista	Realización y ejecución del plan de emergencia, trabajos en campo, capacitación del personal de obra	1	3	5	RM	SI	Contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
18	E	I	C	RO	Demora en la legalización del Contrato por parte del CONTRATISTA.	Liquidación del contrato	2	3	5	R	La entidad transfiere el 100% al contratista	Cubrimiento con pólizas de seriedad de la oferta	1	1	3	RB	SI	Entidad y contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		
	Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
	Versión:	2.0	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	8 de 13
Versión No.	3		

19	E	I	E	RO	Demora en la radicación en la ENTIDAD, por parte del CONTRATISTA, de los documentos soportes relacionados con precios no previstos.	Sanciones por parte de la entidad	1	1	3	RB	La entidad transfiere el 100% al contratista	Fortalecimiento y aplicación del plan de calidad	1	1	1	RB	NO	Contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
20	E	I	E	RO	Abandono de la obra por parte del CONTRATISTA	Liquidación del contrato, aplicación de pólizas	1	4	6	RA	La entidad transfiere el 100% al contratista	Aplicación de pólizas de garantías y denuncias pertinentes	1	3	5	RM	SI	Entidad	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
21	E	I	E	RO	Prórrogas del Contrato.	Sobrecostos administrativos, ampliación de pólizas	3	2	5	RM	La entidad acepta el 50% y transfiere el 50% al contratista	Verificación de ejecución de obras, revisión periódica del cumplimiento del cronograma, ampliación de pólizas.	2	1	4	RB	NO	Entidad y contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
22	E	E	E	RF	Insolvencia del CONTRATISTA	Sobrecostos administrativos, ampliación de pólizas	2	3	6	RA	La entidad transfiere el 100% al contratista	Aplicación de pólizas de garantías	1	2	5	RM	NO	Contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
23	E	E	E	RN	Posible desequilibrio financiero del Contrato de obra por acarreo de maquinaria para	Sobrecostos a la obra y demora en la ejecución de misma	1	2	3	RB	La entidad acepta el 100%	Ejecución del plan de calidad de obra	1	1	1	RB	NO	Entidad y contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
---------------	----------------	----------------	---

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		
	Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
	Versión:	2.0	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	9 de 13
Versión No.	3		

					atención de emergencias menores que requieren ser atendidas por el Contrato.																	
24	E	E	P L - E	RN	No obtener los Permisos ambientales, en los tiempos requeridos para la obra	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos y técnicos	3	4	6	RA	La entidad transfiere el 100% al contratista	Planificación de obra en primera etapa, verificación de obligaciones del contratista	2	2	5	R M	SI	Entidad y contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	Por una vez
25	E	E	E	RN	Multas por incumplimientos en manejo ambiental y/o permisos	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos y técnicos	3	4	5	RM	La entidad transfiere el 100% al contratista	Planificación de obra en primera etapa, verificación de obligaciones del contratista	2	2	4	R B	NO	Contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
26	G	E	E	RN	Cambios en las fuentes de materiales autorizadas	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos y técnicos	1	3	5	RM	La entidad acepta el 50% y transfiere el 50% al contratista	Diversificación de fuentes de material	1	1	3	R B	NO	Entidad y contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
27	G	E	E	RN	Daños ambientales por inadecuadas prácticas del proceso constructivo.	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos y técnicos	3	3	5	RM	La entidad transfiere el 100% al contratista	Ejecución del Plan de Manejo Ambiental	2	2	4	RB	SI	Contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
28	G	E	E	RS	Paros sociales ocasionados por comunidades	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos.	1	2	3	RB	La entidad acepta el 100%	Acopio de materiales, mano de obra local	1	1	1	RB	NO	Entidad y contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
	Versión:	2.0	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	10 de 13
Versión No.	3		

29	E	I	PL	RO	Diseños y/o estudios (generales y/o específicos) deficientes y/o incompletos elaborados por la ENTIDAD.	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos.	3	2	4	RB	La entidad acepta el 100%	Realización y revisión de diseños en etapa previa por parte de la entidad	2	1	2	RB	SI	Entidad y contratista	07/2026	07/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	Por una vez
30	E	I	PL	RO	Demora en la definición del estudio definitivo o ajustes a diseños, cuando hay necesidad de hacer una actualización porque los existentes se encuentran inaplicables por deficientes o por desactualizados.	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos.	2	2	3	RB	La entidad acepta el 100%	Comités de obras semanales de seguimiento y diseños	1	1	1	RB	NO	Entidad y contratista	07/2026	07/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	Por una vez
31	G	E	E	RA	Mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos.	1	2	2	RB	La entidad acepta el 50% y transfiere el 50% al contratista	Acopio de material en obra, diversificación de fuentes de materiales	1	1	1	RB	NO	Contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
32	G	E	E	RN	Pluviometría fuera de lo normal	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos y técnicos	4	3	4	RB	La entidad acepta el 50% y transfiere el 50% al contratista	Ejecución de obras en horarios extras a los normales	3	2	2	RB	SI	Entidad y contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		
	Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
	Versión:	2.0	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	11 de 13
Versión No.	3		

33	E	I	E	RO	Daños en el funcionamiento de la maquinaria y/o equipos.	Parálisis de la obra, demora en la ejecución, sobrecostos administrativos y técnicos.	3	1	2	R	B	La entidad transfiere el 100% al contratista	Ejecución y revisión al plan de calidad	1	1	1	RB	NO	Contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
34	E	I	E	RO	Modificaciones de algunas de las obras a ejecutar en el Contrato y/o modificaciones de algunas de las cantidades de obra del Contrato	Sobrecostos administrativos y técnicos de la obra	3	2	2	R	B	La entidad acepta el 50% y transfiere el 50% al contratista	Verificación de la supervisión de las actas y de los diseños. Comités técnicos	2	1	1	RB	NO	Entidad y contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
35	E	I	E	RO	Reconstrucción y reparación de obra cuando no se le hubiese permitido adelantar a la supervisión los correspondientes controles y mediciones de dichas obras.	Sobrecostos administrativos y técnicos de la obra	2	2	4	R	B	La entidad transfiere el 100% al contratista y a la supervisión		1	1	2	RB	NO	Contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
36	E	I	E	RO	Demoler todos los productos y elementos defectuosos contruidos o materiales producidos que no cumplan con las especificaciones y normas	Sobrecostos administrativos y técnicos de la obra	2	2	4	R	B	La entidad transfiere el 100% al contratista	Comités técnicos quincenales, mano de obra profesional calificada 100% en obra	1	1	2	RB	NO	Contratista	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO		
	Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
	Versión:	2.0	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	12 de 13
Versión No.	3		

37	G	E	E	RN	Terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, deslizamiento s exorbitantes, tsunamis, vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza	Imposibilidad de ejecutar la supervisión y la obra	1	5	8	RE	La entidad acepta el 100%	Aplicación del plan contingencia, cubrimiento con garantías seguras o pólizas	1	3	5	RM	SI	Entidad	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
38	G	E	E	RN	Accidentes del transportador que lleve insumos y/o materiales y/o maquinaria y/o equipos y/o personal del CONTRATISTA	Interrupción en los trabajos de supervisión	1	5	8	RE	La entidad acepta el 100%	Existencia de un SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, diversificación de proveedores	1	2	4	RB	NO	Entidad	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

 NIT.800096781-8	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTERO Sistema de Gestión Integrado		
	Proceso: DIRECCION ESTRATEGICA		
	Procedimiento: Para Contratación en General		
	Código:	DE - P03	
	Versión:	2.0	

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	13 de 13
Versión No.	3		

39	G	I	PI	R E	Riesgo por el cambio en las normas tributarias Colombianas	Cambio en el valor del contrato	1	1	2	RB	La entidad acepta el 100%	Verificar que no sean retroactivos o apropiar nuevos recursos para cubrir los sobrecostos	1	1	2	RB	SI	Entidad	07/2026	10/2026	Verificación por asignación personal de la matriz mensualmente	mensual
----	---	---	----	--------	--	---------------------------------	---	---	---	----	---------------------------	---	---	---	---	----	----	---------	---------	---------	--	---------

Para constancia se firma por el funcionario competente, el diecinueve (19) de agosto de 2026.

ANGELICA MARIA DIAZ ROMERO
 Secretaria de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos
 Municipio de San Antero

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---