

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, SANTANDER

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

Plazo de ejecución (días calendario):

30

Semanas programadas

5

Fecha acta de inicio:

[Por definir]

Fecha de terminación:

[Por definir]

ITEM	ACTIVIDAD	UNID	CANTIDAD	VALOR TOTAL	DURACIÓN (días)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5 (a día 30)	TOTAL
0	Actividades preliminares: suscripción del acta de inicio, socialización con la comunidad, implementación del SG-SST, señalización y acopio de materiales (costo incluido en la administración)	GL	1.00	\$0	3	100%					100%
3.1	Limpieza y lavado general de superficies previo a pintura	m2	746.54	\$2,804,004	6	100%					100%
1.1	Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada (limpieza, lijado, imprimante anticorrosivo y esmalte sintético, ambas caras)	m2	551.40	\$31,105,577	22	25%	35%	30%	10%		100%
2.1	Suministro y aplicación de pintura antideslizante para placa deportiva y graderías (dos manos)	m2	746.54	\$31,012,765	22		20%	35%	35%	10%	100%
0	Remates, aseo final de la obra, retiro de residuos, informe final y acta de recibo a satisfacción	GL	1.00	\$0	5				30%	70%	100%
INVERSIÓN PROGRAMADA POR SEMANA (\$)						\$10,580,398	\$17,089,505	\$20,186,141	\$13,965,025	\$3,101,277	\$64,922,346
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (%)						16.3%	26.3%	31.1%	21.5%	4.8%	100.0%
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%)						16.3%	42.6%	73.7%	95.2%	100.0%	
COSTO DIRECTO PROGRAMADO (memoria)				\$48,090,409							
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL				\$64,922,346							

BASE DE PROGRAMACIÓN

64,922,346

Elaboró: 
PAULA MORA FRANKLIN
Asesora Externa aspectos Financieros

Revisó y aprobó: 
BRAYAN ORLANDO CALDERÓN PACHECO
Secretario de Planeación e Infraestructura