

CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS							
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE REDES INTERNAS DOMICILIARIAS PARA VIVIENDAS; ALUMBRADO Y LUMINARIAS EN EL SECTOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOLANO DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ				FLUJO MENSUAL			
Item	Actividad	Cantidad	Total	1	2	3	4
0	ACTIVIDADES PRECONTRACTUALES	1	\$ -				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO LINEA DE BAJA TENSION	0,140	\$ 84.846,00		\$ 84.846,00		
1.2	EXCAVACIONES PARA POSTES EN TERRENO COMUN, BAJA TENSION	4	\$ 640.076,00		\$ 640.076,00		
1.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE POLIMÉRICO DE 10 METROS 510 KGF	4	\$ 8.768.748,00		\$ 8.768.748,00		
1.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y TENDIDO CABLE AISLADO 2x4AWG ALUMINIO SERIE AA 8000 THHN	0,140	\$ 2.126.765,00			\$ 2.126.765,00	
1.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CANALIZACIÓN TUBERÍA PVC PESADO 2 x 1 1/2"	140	\$ 2.808.680,00			\$ 2.808.680,00	
1.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE APANTALLAMIENTO INDIVIDUAL CON PUNTA CAPTADORA 5/8 x 1,0M , BAJANTE DE COBRE 2 AWG Y VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE 5/8 X 2,4 MTS, CON SOLDADURA (INCLUYE ACCESORIOS)	4	\$ 5.333.496,00			\$ 5.333.496,00	
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO LED DE 60 W-220 VOL	13	\$ 13.863.720,00			\$ 13.863.720,00	
2.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA BIFÁSICA TRIFILAR EN POSTE (Incluye Tablero de Control de Iluminación, Medidor de energía, y Ducto para salida de los 4 circuitos)	1	\$ 5.736.397,00		\$ 5.736.397,00		
2.3	ESTRUCTURA DE SOPORTE, AFLORAMIENTO EN DUCTO Y SALIDA PARCIAL PARA CADA POSTE EN DUCTO IMC 1", CONDUCTORES 3x8AWG Y CAJA DE DERIVACIÓN	4	\$ 7.015.692,00		\$ 7.015.692,00		
2.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 400W 220V	20	\$ 26.392.280,00		\$ 26.392.280,00		
2.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN CONCRETO TIPO CS274	5	\$ 15.545.230,00			\$ 15.545.230,00	
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PUNTOS ELÉCTRICO INTERNOS PARA ILUMINACIÓN (Instalación a la vista de cinco (5) puntos eléctricos, incluye ductos, bombillas, interruptores, cajas, conductores eléctricos y accesorios)	50	\$ 80.822.000,00			\$ 80.822.000,00	
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE PUNTOS ELÉCTRICO INTERNOS PARA FUERZA (Instalación a la vista de cinco (5) puntos eléctricos, incluye ductos, tomacorrientes, cajas, conductores eléctricos y accesorios)	50	\$ 47.784.950,00			\$ 47.784.950,00	
4	LIQUIDACION Y CIERRE	1	\$ -				
	ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD		\$ 65.076.864,00		\$ 32.538.432,00	\$ 32.538.432,00	
TOTAL FLUJOGRAMA PRESUPUESTAL			\$ 281.999.744,00		\$ 81.176.471,00	\$ 200.823.273,00	

\$ 281.999.744,00