


 DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUCUITA NIT: 892.099.494-7  SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA							
FLUJO DE FONDOS						Código: 130-160.12 Version: 0-2024	
Fecha elaboración: 26/06/2026							
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCUITA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES 1	MES 2
1.0	PRELIMINARES				\$ 18.054.765,38		
1.1	RASPADO DE PINTURA	M2	112,09	\$ 13.231,00	\$ 1.483.062,79	\$ 1.483.062,79	
1.2	DESMONTE DE VENTANAS	M2	3,04	\$ 14.698,00	\$ 44.681,92	\$ 44.681,92	
1.3	DEMOLICION DE PISO EN CERAMICA	M2	8,39	\$ 14.031,00	\$ 117.720,09	\$ 117.720,09	
1.4	DESMONTE DE SANITARIO-LAVAMANOS-ORINALES	UND	6,00	\$ 12.597,00	\$ 75.582,00	\$ 75.582,00	
1.5	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO	M2	12,97	\$ 67.344,00	\$ 873.451,68	\$ 873.451,68	
1.6	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTE EN TEJA ACEROLI	M2	566,85	\$ 27.274,00	\$ 15.460.266,90	\$ 15.460.266,90	
2.0	PISOS, ENCHAPE Y PINTURAS				\$ 19.795.614,79		
2.1	ENCHAPE DE PISO CERAMICA DE TRAFICO PESADO	M2	8,39	\$ 114.814,00	\$ 963.289,46	\$ 963.289,46	
2.2	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,10 M.	ML	7,59	\$ 19.094,00	\$ 144.923,46	\$ 144.923,46	
2.3	ESTUCCO INTERIOR	M2	114,14	\$ 28.767,00	\$ 3.283.465,38	\$ 3.283.465,38	
2.4	IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO EXTERIOR	M2	44,40	\$ 63.877,00	\$ 2.836.138,80	\$ 2.836.138,80	
2.5	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCCO A 3 MANOS	M2	114,14	\$ 10.403,00	\$ 1.187.398,42	\$ 1.187.398,42	
2.6	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PARA EXTERIORES	M2	263,87	\$ 32.821,00	\$ 8.660.477,27		\$ 8.660.477,27
2.7	PINTURA EN ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA	M2	8,12	\$ 34.394,00	\$ 279.279,28		\$ 279.279,28
2.8	PLACA PARA PISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,10 M, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	12,97	\$ 188.176,00	\$ 2.440.642,72	\$ 2.440.642,72	
3.0	APARATOS SANITARIOS				\$ 6.158.020,00		
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR	UND	2,00	\$ 663.312,00	\$ 1.326.624,00		\$ 1.326.624,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO	UND	1,00	\$ 533.697,00	\$ 533.697,00		\$ 533.697,00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ORINAL CROMADO PUSH	UND	3,00	\$ 591.460,00	\$ 1.774.380,00		\$ 1.774.380,00
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LAVAMANOS	UND	4,00	\$ 435.124,00	\$ 1.740.496,00		\$ 1.740.496,00
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SANITARIO	UND	3,00	\$ 280.941,00	\$ 782.823,00		\$ 782.823,00
4.0	CUBIERTA Y RESANES DE VIGA CANAL				\$ 142.785.460,95		
4.1	IMPERMEABILIZACIÓN DE CANAL EN CONCRETO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA	M2	143,92	\$ 207.915,00	\$ 29.923.126,80	\$ 29.923.126,80	
4.2	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA-60.000 PSI	KG	39,90	\$ 13.714,00	\$ 547.188,60	\$ 547.188,60	
4.3	PANETE LISO 1:4 SOBRE MURO	M2	44,40	\$ 66.825,00	\$ 2.967.030,00	\$ 2.967.030,00	
4.4	CUBIERTA EN TEJA SIN TRASLAPO TIPO STANDING SEAM O SIMILAR	M2	566,85	\$ 145.463,00	\$ 82.455.701,55	\$ 41.227.850,78	\$ 41.227.850,78
4.5	DESMONTE Y RESTAURACIÓN DE CERCHAS METALICAS DE LA CUBIERTA EXISTENTE	ML	551,30	\$ 48.780,00	\$ 26.892.414,00	\$ 26.892.414,00	
5.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 1.449.278,00		
5.1	PUNTO ELECTRICO (TOMACORRIENTE 110 V)	UND	3,00	\$ 298.624,00	\$ 895.872,00		\$ 895.872,00
5.2	TAPAS PLASTICAS PARA TOMACORRIENTES	UND	2,00	\$ 45.657,00	\$ 91.314,00		\$ 91.314,00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED 18W	UND	4,00	\$ 115.523,00	\$ 462.092,00		\$ 462.092,00
6.0	CARPINTERIA				\$ 3.268.698,82		
6.1	VENTANA TIPO PERSIANA EN PERFILERIA DE ALUMINIO	M2	3,04	\$ 954.744,00	\$ 2.902.421,76		\$ 2.902.421,76
6.2	ESPEJO BISELADO 4MM	M2	1,09	\$ 336.034,00	\$ 366.277,06		\$ 366.277,06
7.0	SUMINISTRO				\$ 3.146.667,00		
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE 110 V	UND	3,00	\$ 1.048.889,00	\$ 3.146.667,00		\$ 3.146.667,00
SUB TOTAL OBRA FISICA					\$ 194.658.504,94		
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					\$ 1.948.585,05	\$ 973.292,53	\$ 973.292,53
TOTAL OBRA FISICA					\$ 196.605.089,99		
VALOR TOTAL PROYECTO					\$ 196.605.089,99		



DACCI DAMARIS SERPA SEPULVEDA
SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Unidad Ejecutora



ING. NELSON FABIAN TRASLAVIÑA LÓPEZ
Jefe de obras e Interventorias