Cronograma de obra

Construcción de la cancha de Cañaverales, obras perimetrales e instalaciones eléctricas

PLAZO DE OBRA: 6 SEMANAS

ÍTEM	ACTIVIDAD DE OBRA	DURACIÓN DE EJECUCIÓN	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
1	**PRELIMINARES**							
1.1	Localización, trazado y replanteo topográfico	1 semana						
1.2	Cerramiento provisional en tela verde, altura 2 m	1 semana						
1.3	Descapote manual y disposición del material sobrante	1 semana						
1.4	Demolición de estructuras existentes y disposición final	1 semana						
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
2.1	Excavación manual, cargue, transporte y disposición final	2 semanas						
2.2	Relleno con material seleccionado	2 semanas						
3	**CIMENTACIÓN**							
3.1	Pilotines de concreto de 3.000 PSI, diámetro 30 cm	2 semanas						
3.2	Acero de refuerzo para pilotines de cimentación	2 semanas						
3.3	Viga de cimentación de concreto, sección 30 × 30 cm	1 semana						
3.4	Acero de refuerzo para vigas de cimentación	2 semanas						
3.5	Cimiento corrido en concreto ciclópeo, sección 30 × 30 cm	1 semana						
3.6	Placa de contrapiso en concreto pobre	1 semana						
4	**PISOS Y ACABADOS**							
4.1	Grama sintética, arena de sílice y caucho	1 semana						
4.2	Demarcación en franjas de grama blanca, ancho 12 cm	1 semana						
4.3	Placa de concreto para andenes, espesor 10 cm	1 semana						

Cronograma de obra

Construcción de la cancha de Cañaverales, obras perimetrales e instalaciones eléctricas

PLAZO DE OBRA: 6 SEMANAS

ÍTEM	ACTIVIDAD DE OBRA	DURACIÓN DE EJECUCIÓN	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
5	**MAMPOSTERÍA**							
5.1	Sobrenivel en bloque abujardado, espesor 15 cm	1 semana			■			
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**							
6.1	Trazado de redes de baja tensión	1 semana	■					
6.2	Acometida eléctrica hasta gabinete de alumbrado	2 semanas			■	■		
6.3	Conexión eléctrica entre tablero y cajas de registro	2 semanas		■		■		
6.4	Puesta a tierra del sistema eléctrico	2 semanas		■		■		
6.5	Suministro e instalación de postes de concreto de 12 m	2 semanas		■	■			
6.6	Sistema de luminarias con dos proyectores LED de 300 W	1 semana				■		
6.7	Registro eléctrico en concreto, 60 × 60 cm	1 semana		■				
6.8	Registro eléctrico en mampostería, 40 × 40 cm	1 semana		■				
6.9	Gabinete de control de alumbrado y caseta de protección	3 semanas		■	■	■		
6.10	Tubería IMC de 1 1/2 pulgadas, fijaciones y accesorios	2 semanas			■	■		
7	**CARPINTERÍA METÁLICA**							
7.1	Cerramiento contraimpacto, fabricación y montaje	4 semanas		■	■	■	■	
7.2	Cerramiento en malla eslabonada, fabricación y montaje	4 semanas		■	■	■	■	
7.3	Camisas galvanizadas embebidas en pilotines	2 semanas	■	■				
7.4	Tubería metálica de 3 pulgadas para izaje del cerramiento	2 semanas			■	■		
7.5	Portón metálico en malla, fabricación y montaje	4 semanas		■	■	■	■	
7.6	Arcos de fútbol 5, anclajes y mallas	2 semanas			■			■