Cronograma de obra

Obras complementarias en la cancha sintética de fútbol 5 del barrio La Floresta

PLAZO DE OBRA: 6 SEMANAS

ÍTEM	ACTIVIDAD DE OBRA	DURACIÓN DE EJECUCIÓN	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
1	**PRELIMINARES**							
1.1	Localización, trazado y replanteo en campo	1 semana						
1.2	Cerramiento provisional en tela verde, altura 2 m	2 semanas						
1.3	Descapote manual y disposición del material sobrante	1 semana						
1.4	Retiro manual de adoquines en concreto	1 semana						
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
2.1	Excavación manual, cargue, transporte y disposición final	1 semana						
2.2	Relleno con material seleccionado y compactación	1 semana						
3	**CIMENTACIÓN**							
3.1	Losa de cimentación en concreto de 3.000 PSI, espesor 15 cm	1 semana						
3.2	Acero de refuerzo para losa de cimentación	1 semana						
3.3	Cimiento corrido en concreto ciclópeo, sección 30 × 30 cm	1 semana						
4	**PISOS Y ACABADOS**							
4.1	Alistado de piso con mortero 1:3 sobre placa de cimentación	2 semanas						
4.2	Piso en cerámica con resistencia al deslizamiento	1 semana						
5	**MAMPOSTERÍA**							
5.1	Mampostería en bloque abujardado, espesor 15 cm	1 semana						
5.2	Dovelas de concreto de 3.000 PSI para refuerzo de mampostería	1 semana						
5.3	Acero de refuerzo para dovelas en mampostería	2 semanas						
5.4	Sobrenivel en bloque abujardado, espesor 15 cm	1 semana						

Cronograma de obra

Obras complementarias en la cancha sintética de fútbol 5 del barrio La Floresta

PLAZO DE OBRA: 6 SEMANAS

ÍTEM	ACTIVIDAD DE OBRA	DURACIÓN DE EJECUCIÓN	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
6	**CUBIERTA**							
6.1	Placa de cubierta en concreto de 3.000 PSI, espesor 15 cm	1 semana						
6.2	Acero de refuerzo para placa de cubierta	1 semana						
6.3	Impermeabilización de placa de cubierta con manto asfáltico	1 semana						
7	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**							
7.1	Acometida de acueducto en tubería PVC de 1/2 pulgada	1 semana						
7.2	Conexión a la red de acueducto municipal	1 semana						
7.3	Puntos hidráulicos en tubería PVC de 1/2 pulgada	1 semana						
7.4	Tanques elevados de almacenamiento de agua de 500 litros	1 semana						
7.5	Red de suministro de agua en tubería PVC de 1/2 pulgada	2 semanas						
7.6	Boya eléctrica de control de nivel para tanque elevado	1 semana						
7.7	Electrobomba de llenado del sistema de tanques elevados	1 semana						
7.8	Tanque enterrable de almacenamiento de agua de 2.000 litros	2 semanas						
7.9	Registros de corte para baños, válvula de bola y tapa	1 semana						

Cronograma de obra

Obras complementarias en la cancha sintética de fútbol 5 del barrio La Floresta

PLAZO DE OBRA: 6 SEMANAS

ÍTEM	ACTIVIDAD DE OBRA	DURACIÓN DE EJECUCIÓN	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
8	**INSTALACIONES SANITARIAS**							
8.1	Acometida de alcantarillado en tubería PVC de 4 pulgadas	1 semana	■					
8.2	Tubería sanitaria PVC de 4 pulgadas	1 semana	■					
8.3	Puntos sanitarios en tubería PVC de 4 pulgadas	1 semana	■					
8.4	Puntos sanitarios en tubería PVC de 2 pulgadas (7 unidades)	1 semana	■					
8.5	Cajas de registro sanitario de 0,60 × 0,60 × 0,80 m	1 semana	■					
8.6	Lavamanos institucionales de colgar, grifería y accesorios	1 semana						■
8.7	Sanitarios institucionales con grifería	1 semana						■
8.8	Orinal blanco con grifería tipo push	1 semana						■
8.9	Sanitario para personas con movilidad reducida y accesorios	1 semana						■
8.10	Rejillas para sifones de desagüe en baños	1 semana						■
9	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**							
9.1	Conexión eléctrica entre tablero de control y red de baños	2 semanas			■		■	
9.2	Puntos eléctricos para luminarias, interruptores y accesorios	2 semanas			■		■	
9.3	Luminarias en panel circular LED de 24 W	1 semana					■	
9.4	Punto eléctrico para tomacorriente y accesorios	2 semanas			■		■	
10	**CARPINTERÍA METÁLICA**							
10.1	Puertas metálicas ventiladas de 0,90 × 2,50 m	1 semana					■	
10.2	Barandas de apoyo para sanitario del baño accesible	1 semana						■
11	**OBRAS DE PROTECCIÓN CANCHA**							
11.1	Malla de nylon de protección superior y lateral (162 m²)	1 semana		■				