Alcaldía de Arauquita

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NIT: 892.099.494-7
SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

FLUJOGRAMA

Codigo: 140 - 160.12
Version: 0-2024

Fecha: 24/08/2026

OBJETO: **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA**

						20 DÍAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
1.0	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA				$ 91.730.958,61			
1.1	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA VIGAS	ML	257,25	87.609,00	$ 22.537.415,25	$ 11.268.707,63	$ 11.268.707,63	
1.2	PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA VIGAS	ML	257,25	183.972,00	$ 47.326.797,00		$ 23.663.398,50	$ 23.663.398,50
1.3	PINTURA TIPO ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA BARANDAS	ML	75,20	53.262,00	$ 4.005.302,40		$ 4.005.302,40	
1.4	PINTURA DE CARPINTERIA METALICA PUERTAS (AMBAS CARAS)	M2	74,16	67.279,00	$ 4.989.410,64		$ 4.989.410,64	
1.5	ADECUACION DE ARCOS MULTIPROPOSITO. INCLUYE MALLA	UND	2,00	1.003.223,00	$ 2.006.446,00			$ 2.006.446,00
1.6	PINTURA TIPO ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA CERRAMIENTO	M2	166,11	65.412,00	$ 10.865.587,32		$ 5.432.793,66	$ 5.432.793,66
2.0	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$ 53.449.782,00			
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" X 3 METROS. INCLUYE ACCESORIOS	ML	145,00	42.938,00	$ 6.226.010,00		$ 3.113.005,00	$ 3.113.005,00
2.2	CIRCUITOS PARA ILUMINACIÓN EN CABLE DE COBRE #12 AWG	ML	220,00	41.192,00	$ 9.062.240,00			$ 9.062.240,00
2.3	INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA 4X4	UND	17,00	84.262,00	$ 1.432.454,00			$ 1.432.454,00
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 1" X 3 METROS. INCLUYE ACCESORIOS	ML	75,00	52.655,00	$ 3.949.125,00		$ 3.949.125,00	
2.5	RETIRO E INSTALACION LUMINARIAS 200WATT	UND	18,00	1.469.543,00	$ 26.451.774,00			$ 26.451.774,00
2.6	INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA 15X15	UND	1,00	107.955,00	$ 107.955,00			$ 107.955,00
2.7	INSTALACIÓN DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS	UND	1,00	1.259.364,00	$ 1.259.364,00			$ 1.259.364,00
2.8	CABLE PARA ACOMETIDA AEREA DE COBRE #6 AWG	ML	60,00	82.681,00	$ 4.960.860,00			$ 4.960.860,00
				SUB TOTAL OBRA FISICA	$ 145.180.740,61			
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 1.451.807,41	$ 483.935,80	$ 483.935,80	$ 483.935,80
				TOTAL OBRA FISICA	$ 146.632.548,02			
				VALOR TOTAL PROYECTO	$ 146.632.548,02			

DIOMAR ELIDEY MONTAÑEZ CARREÑO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Unidad Ejecutora

NELSON FABIAN TRASLAVIÑA LOPEZ
JEFE DE OBRAS E INTERVENTORÍAS