PRESUPUESTO

Mejoramiento de las vías internas del corregimiento de Granada, mediante la intervención de la estructura vial y la construcción de obras de drenaje superficial, en el municipio de San Luis de Sincé, departamento de Sucre

MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE

OCTUBRE 2026

CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDO

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNIT	V/TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
ESTAPA PRECONTRACTUAL									
1	**MEJORAMIENTO DE CALZADA**				**$ 100.585.186,89**		**$ 58.232.098,93**	**$ 42.353.087,96**	
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M	453,89	$ 4.507,00	$ 2.045.682,23		$ 2.045.682,23		
1,2	EXCAVACIÓN MECÁNICA SIN CLASIFICAR PARA CONFORMACIÓN DE EXPLANACIÓN	M3	226,95	$ 27.538,00	$ 6.249.749,10		$ 6.249.749,10		
1,3	CONFORMACION DE LA CALZADA CON MATERIAL TIPO AFIRMADO, INCLUYE EXTENDIDO Y COMPACTACION	M3	535,31	$ 158.237,00	$ 84.706.175,92		$ 42.353.087,96	$ 42.353.087,96	
1,4	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXPLAN, CANAL, PRESTAMO MAS DE 1000 m.	M3/KM	4.130,49	$ 1.836,00	$ 7.583.579,64		$ 7.583.579,64		
2	**CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y COMPLEMENTARIAS**				**$ 60.673.841,36**		**$ 30.696.291,77**	**$ 29.977.549,59**	
2,1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	96,62	$ 40.854,00	$ 3.947.329,82		$ 3.947.329,82		
2,2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXPLAN, CANAL, PRESTAMO MAS DE 1000 m.	M3/KM	1.758,49	$ 1.836,00	$ 3.228.587,64			$ 3.228.587,64	
3,1	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M3	56,10	$ 704.625,00	$ 39.529.462,50		$ 19.764.731,25	$ 19.764.731,25	
3,2	ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa. 60000psi	KG	1.320,77	$ 10.576,00	$ 13.968.461,40		$ 6.984.230,70	$ 6.984.230,70	
LIQUIDACION DEL PROYECTO									
				COSTOS DIRECTOS	**$ 161.259.028,25**		**$ 88.928.390,70**	**$ 72.330.637,55**	
				ADMINISTRACION (26%)	$ 41.927.347,00		$ 25.789.233,00	$ 20.975.885,00	
				IMPREVISTOS (1%)	$ 1.612.590,00		$ 889.284,00	$ 723.306,00	
				UTILIDADES (5%)	$ 8.062.951,00		$ 1.778.568,00	$ 1.446.613,00	
				COSTOS INDIRECTOS	**$ 51.602.888,00**		**$ 28.457.085,00**	**$ 23.145.804,00**	
				PMT	**$ 5.138.083,75**		**$ 2.569.041,88**	**$ 2.569.041,88**	
				COSTO TOTAL OBRA CIVIL	**$ 218.000.000,00**		**$ 119.954.517,58**	**$ 98.045.483,43**	

MIGUEL DE LA OSSA LOBO
INGENIERO CIVIL
MP 08202-344353 ATL.