

|                                                                                   |                                                                                                                        |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>DEPARTAMENTO DEL META</b><br><b>MUNICIPIO DE URIBE</b><br><b>NIT: 800.128.428-1</b> | Código: 160<br>TRD:160           |  |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA JURIDICA Y DE</b><br><b>CONTRATACION</b>                                                                 | Versión: 01<br><br>Página 1 de 5 |                                                                                     |

**ACTA AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS**  
**PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA**  
**No. SAMC-012-2026**

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PARQUES INFANTILES MODULARES EN EL CASCO URBANO Y EL CENTRO POBLADO EL DIVISO DEL MUNICIPIO DE URIBE – META”**

En Uribe (Meta), siendo las 11:00 a.m. del día Veintitrés (23) del mes de septiembre de 2026, según lo previsto en el cronograma vigente del proceso de la referencia, se reunieron el Alcalde Municipal Dr. **DEISON CANTOR RODRIGUEZ**, la Dra. **LINA MARCELA MARIN VEGA**, en calidad de secretaria Jurídica y de Contratación, Ing. **FREDY SNEIDER SEGURA SEGURA** Secretario de Infraestructura, el Dr. **BLADIMIR RINCON AVILEZ** Secretario de Hacienda, con el objeto de adelantar la diligencia de **AUDIENCIA PÚBLICA DE ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES** de la **selección abreviada menor cuantía SAMC-012-2026**.

Para poder dar cabida al orden del día y agotar el procedimiento consignado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Se deja constancia que conforme al registro de asistencia **NO** se hicieron presente oferentes interesados.

Luego de verificada la asistencia de las personas presentes, la Secretaria Jurídica y de Contratación procede a indicar que en desarrollo de lo instituido en el Artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015 y lo consignado en el numeral 5.1. del pliego de condiciones, se procede a dar lectura de los riegos ajustados y riesgos que no fueron tenidos en cuenta por la entidad, quedando de la siguiente manera:

Frente a la indicación que existe riesgos que no fueron tenidos en cuenta por la entidad, se tipifican tres nuevos riesgos, así:

**Riesgo 15:** En virtud de este riesgo identificado según la descripción detallada en la matriz a causa de “Daños ocasionados por grupos al margen de la ley a bienes muebles o inmuebles de la obra y que aún no han sido recibidos por parte del Municipio (Código Penal - Ley 599 de 2000), la entidad incorporo el aludido riesgo teniendo en cuenta las condiciones de la zona y del territorio donde se ejecutara el contrato.

|                                                                                   |                                                                                                                        |                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>DEPARTAMENTO DEL META</b><br><b>MUNICIPIO DE URIBE</b><br><b>NIT: 800.128.428-1</b> | <b>Código: 160</b><br><b>TRD:160</b> |  |
|                                                                                   |                                                                                                                        | <b>Versión: 01</b>                   |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION</b>                                                                           | <b>Página 2 de 5</b>                 |                                                                                     |

En relación con el **Riesgo No. 16** que según su descripción contenida en la matriz inicial se causa por **Daños ocasionados a predios privados por efecto del mejoramiento de la infraestructura contempladas en el alcance contractual definidas por el municipio de Uribe.** la entidad adiciona el presente riesgo teniendo en cuenta que el contratista que se contrata a partir de la consideración de ser idóneo en la ejecución de la actividad es quien se ocupa directamente y como tal es quien tiene la posición de dominio y garante frente a todas las circunstancias que se desprenden la ejecución contractual, por lo cual en conclusión se asigna al CONTRATISTA

**Riesgo N° 17:** Modificación de especificaciones técnicas / Cambios originados en la necesidad del contratante, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación. / Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada.

Así pues, se condensa la matriz así:

| N | Clase   | Fuente  | Etapa        | Tipo              | Descripción                                                                       | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                              | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría    | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado                                       | Impacto después del |         |            | ¿Afecta la ejecución del | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión                          |                                                                                        |                         |
|---|---------|---------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|   |         |         |              |                   |                                                                                   |                                                                                                       |              |         |            |              |                        |                                                                              | Probabilidad        | Impacto | Valoración |                          |                                            |                                                |                                                  | Como se realiza el monitoreo                  | Periodicidad                                                                           |                         |
| 1 | general | interno | selección    | operacional       | Los requisitos habilitantes no son los apropiados para el proceso de contratación | eliminación de la propuesta                                                                           | 3            | 4       | 7          | riesgo alto  | contratista            | publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes           | 1                   | 1       | 2          | riesgo bajo              | si                                         | ordenador del gasto                            | inmediatamente                                   | Hasta la terminación del contrato             | verificación de las condiciones del sector                                             | Permanente              |
| 2 | general | externo | selección    | económico         | Se presentan ofertas artificialmente bajas                                        | Pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de | 2            | 3       | 5          | Riesgo medio | contratista            | tener el estudio precio de mercado                                           | 1                   | 1       | 2          | riesgo bajo              | si                                         | Comité Evaluador                               | inmediatamente                                   | Hasta superada la eventualidad                | verificación de los precios del mercado                                                | Permanente              |
| 3 | general | interno | contratación | operacional       | No presentación de las garantías requeridas en los documentos                     | eliminación de la propuesta. No legalización del contrato aplicación de las multas                    | 2            | 4       | 6          | riesgo alto  | contratista            | señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de dichas garantías | 1                   | 1       | 2          | riesgo bajo              | si                                         | Oficina de contratación                        | inmediatamente                                   | Hasta superada la eventualidad                | seguimiento a la suscripción de las garantías                                          | En la etapa contractual |
| 4 | general | externo | ejecución    | social o político | conflicto armado y desorden social                                                | suspensión del contrato                                                                               | 3            | 4       | 7          | riesgo alto  | contratista            | Reprogramar el cronograma de ejecución del contrato                          | 1                   | 1       | 2          | riesgo bajo              | si                                         | Interventor y/o supervisor                     | Cuando presente la eventualidad                  | Hasta culminada la eventualidad y sus efectos | verificación de las condiciones sociales y naturales en las que se ejecuta el contrato | En la etapa contractual |
| 5 | general | externo | ejecución    | de la naturaleza  | condiciones climáticas adversas                                                   | suspensión del contrato                                                                               | 3            | 3       | 6          | riesgo alto  | contratista            | Reprogramar el cronograma de ejecución del contrato                          | 1                   | 1       | 2          | riesgo bajo              | si                                         | Interventor y/o supervisor                     | Cuando se presente la eventualidad               | Hasta culminada la eventualidad y sus efectos | verificación de las condiciones sociales y naturales en las que se ejecuta el contrato | En la etapa contractual |
| 6 | general | externo | regulatorio  | tributaria        | Cambios normativos o de legislación tributaria                                    | Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales                                  | 2            | 2       | 4          | Riesgo Bajo  | Entidad /Contratista   | Continuo estudio de la normatividad contractual.                             | 1                   | 1       | 2          | riesgo bajo              | No                                         | Interventor y/o supervisor                     | Cuando se presente la eventualidad               | Hasta culminada la eventualidad y sus efectos | Seguimiento a la normatividad aplicable al contrato                                    | En la etapa contractual |

**Alcaldía Uribe-Meta 2024-2027**

Página web. [www.uribe-meta.gov.co](http://www.uribe-meta.gov.co) E-mail. [alcaldia@uribe-meta.gov.co](mailto:alcaldia@uribe-meta.gov.co)

Carrera 6 No 5-18 Palacio Municipal

Tel. 6086611829



PROYECTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

|                                                                                   |                                                                                                                        |                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>DEPARTAMENTO DEL META</b><br><b>MUNICIPIO DE URIBE</b><br><b>NIT: 800.128.428-1</b> | <b>Código: 160</b><br><b>TRD:160</b> |  |
|                                                                                   |                                                                                                                        | <b>Versión: 01</b>                   |                                                                                     |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION</b>                                                                           | <b>Página 3 de 5</b>                 |                                                                                     |

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |   |   |   |              |                      |                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |    |             |                          |                                    |                                               |                                                                                                                         |                                          |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|-------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7  | específico interno ejecución Financieras | Imprevistos y demoras por parte del contratista en la ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                             | se presenta desequilibrio económico por parte de la supervisión y, falta de personal idóneo para el control y seguimiento                                                          | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto  | Entidad /Contratista | Capacidad e idoneidad de la firma supervisión                                                                                                                                                             | 1 | 1 | 2 | si | riesgo bajo | contratista y supervisor | Cuando se presente la eventualidad | Hasta culminada la eventualidad y sus efectos | seguimiento mediante comités de supervisión de obra                                                                     | Mensual o cuando la entidad lo requiera. |
| 8  | general interno ejecución operacional    | Información errónea o desactualizada suministrada por la entidad                                                                                                                                                                                                          | Aplicación errónea de objetos contractuales, carencia en el cumplimiento de requisitos legales, procesos de selección que pueden ser declarados desiertos por falta de información | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | entidad              | Revisión técnica por parte de los Secretarios del Despacho antes de adelantar cualquier proceso contractual con el fin de verificar la veracidad de las autorizaciones, permisos, licencias, entre otros. | 1 | 1 | 2 | si | Riesgo bajo | Supervisor               | Inmediatamente                     | Hasta superada la eventualidad                | Una vez se descubra la manipulación de información que pueda afectar el normal desarrollo de los procesos contractuales | Permanent e                              |
| 9  | general interno ejecución operacional    | Uso indebido de información, El contratista puede usar información que es de pleno conocimiento que no aplica para el proceso y la contractual que se esté adelantando, o que tenga carácter de reserva por adelantarse en una etapa donde no se pueda hacer pública aún. | Problemas de orden jurídico para la entidad declaratoria de desierto de procesos contractuales.                                                                                    | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | contratista          | Inmediatamente se debe suspender el proceso contractual que se encuentre adelantando y revisar los riesgos de la información utilizada                                                                    | 1 | 1 | 2 | si | Riesgo bajo | Supervisor               | Inmediatamente                     | Hasta superada la eventualidad                | Verificar los hechos                                                                                                    | Permanent e                              |
| 10 | general interno ejecución Financieras    | Mora en el pago por parte del Estado                                                                                                                                                                                                                                      | Falta de planeación financiera de la entidad e inaplicabilidad del Plan anual mensualizado de caja                                                                                 | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto  | Entidad              | Desembolso inmediato de los pagos conforme la programación del contrato. Mejor planeación financiera                                                                                                      | 1 | 1 | 2 | si | Riesgo bajo | Supervisor               | Inmediatamente                     | Hasta superada la eventualidad                | Seguimiento a la forma de pago establecida                                                                              | Permanent e                              |
| 11 | general externo ejecución económico      | Incremento significativo en los precios de los bienes y servicios a suministrar                                                                                                                                                                                           | Desequilibrio económico                                                                                                                                                            | 3 | 4 | 7 | Riesgo alto  | contratista          | Concertar la realización de nuevos estudios de mercado para determinar la posibilidad de ajustar precios.                                                                                                 | 1 | 1 | 2 | si | Riesgo bajo | Supervisor               | Inmediatamente                     | Hasta superada la eventualidad                | verificación de los precios del mercado                                                                                 | En la ejecución del contrato             |

|        |                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                  |             |  |  |             |         |                                                                         |             |  |    |             |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1<br>2 | General<br>interno<br>planeación<br>operacional | Errores consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual | No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación; no obtención del objeto contractual | 3<br>4<br>7 |  |  | Riesgo alto | entidad | Planear, revisar, ajustar y hacer seguimiento en la fase precontractual | 1<br>1<br>2 |  | si | Riesgo bajo | Supervisor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----|-------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                   |                                                                                                                        |                                  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>DEPARTAMENTO DEL META</b><br><b>MUNICIPIO DE URIBE</b><br><b>NIT: 800.128.428-1</b> | Código: 160<br>TRD:160           |  |
|                                                                                   | <b>SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION</b>                                                                           | Versión: 01<br><br>Página 5 de 5 |                                                                                     |

|   |   |                                           |                                                                                                                                                                                           |   |   |   |             |         |                                                                         |   |   |   |                           |             |    |                       |                                       |        |                            |
|---|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------|-------------|----|-----------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1 | 7 | Modificación de especificaciones técnicas | Cambios originados en la necesidad del contratante, de hacer ajustes a las especificaciones técnicas dentro del proyecto, sin que estos cambios sean imputables a la falta de planeación. | 5 | 6 | 6 | Riesgo Alto | ENTIDAD | Evaluación de alternativas óptimas, concertación y planeación adecuada. | 1 | 1 | 2 | 1% del Valor del contrato | Riesgo bajo | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | Verificación periódica del supervisor | diaria | Desde el inicio de proceso |
|---|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------|-------------|----|-----------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------|

Luego de agotado este punto, se tipifica finalmente la Matriz de riesgos dentro del presente proceso, adoptando los cambios anunciados en la presente acta.

Una vez aclarados los riesgos ajustados, se anuncia la terminación de la presente audiencia, indicando sobre la misma, que será tenida en cuenta para materializar los ajustes solicitados de manera formal.

En Uribe (Meta), a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2026, se da por terminada la presente diligencia y se firma por quien en ella intervinieron.

**DEINC - CONTR**  
**DEISON CANTOR RODRIGUEZ**  
 Alcalde Municipal de Uribe (Meta)

**Dra. LINA MARCELA MARIN VEGA**  
 Secretaria Jurídica y de Contratación

**FREDY SNEIDER SEGURA SEGURA**  
 Secretario de Infraestructura

**Dr. BLADIMIR RINCON AVILEZ**  
 Secretaria de Hacienda

Proyecto: Lina Marcela Marin Vega

Cargo: Secretaria Juridica y de Contratación