

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTE ARAUCANO
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE Arauca

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Vivienda, ciudad y territorio

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 07/08/2026 11:28:28

Identificador: 1794348

Formulador Ciudadano: Marlon Andres Pastrana Barrientos

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	02. El agua, la biodiversidad y las personas, en el centro del ordenamiento territorial	a. Ciclo del agua como base del ordenamiento territorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Arauca Mejor 2024-2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Saneamiento básico y agua potable

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Agua y saneamiento básico

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Arauquita somos todos 2024-2027.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SOMOS DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

05 - Otros Instrumentos de Planeación

Plan de Desarrollo

Estrategia

Programa

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiente estado de las vías de acceso y zonas de descarga del relleno sanitario regional del piedemonte araucano.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Como En el marco del desarrollo del presente diagnóstico, se realizó una visita técnica de inspección al Relleno Sanitario Regional Piedemonte Araucano, ubicado en el municipio de Arauquita, por parte del personal técnico de la Secretaría de Planeación e Infraestructura. Durante la jornada se efectuó un recorrido detallado por la vía de acceso interno y las zonas de descarga, con el propósito de evaluar las condiciones físicas, operativas, ambientales y funcionales de la infraestructura utilizada para la disposición final de los residuos sólidos provenientes de los municipios de Arauquita, Fortul y Saravena, en el departamento de Arauca, y del municipio de Cubará, en el departamento de Boyacá.

Como resultado de la inspección se evidenció que la vía de acceso y las zonas de descarga presentan un avanzado estado de deterioro que compromete la operación continua y segura del relleno sanitario. La vía de acceso, que constituye el único corredor de circulación entre el ingreso principal y las celdas de disposición final, se encuentra conformada sobre suelo natural, sin estructura de pavimento ni capa de material granular que proporcione la capacidad portante necesaria para soportar el tránsito permanente de vehículos recolectores, volquetas y maquinaria pesada. Esta condición, sumada a las intensas precipitaciones registradas durante la temporada invernal del año 2026, ha ocasionado la saturación permanente de la subrasante y la pérdida casi total de su capacidad estructural, generando un estado generalizado de lodazal que dificulta significativamente la movilidad al interior del relleno sanitario.

Durante el recorrido se verificó que la superficie de rodadura permanece saturada, con presencia continua de agua libre sobre la calzada y extensos sectores de encharcamiento que impiden una circulación segura. Asimismo, se identificó un ahuellamiento profundo, superior a veinte (20) centímetros en los sectores más críticos, producto del tránsito repetitivo de vehículos.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Según la unidad de servicios públicos del municipio de Arauquita actualmente el 80,00% de las vías de acceso y zonas de descarga del relleno sanitario regional del piedemonte araucano se encuentran en un estado deficiente.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deterioro progresivo de la infraestructura vial por el tránsito permanente de vehículos pesados y la falta de intervenciones de mejoramiento.	1.1 Afectación de la infraestructura por las condiciones climáticas y la ausencia de una estructura vial y de drenaje adecuadas para soportar las cargas operacionales.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Dificultades en la operación y acceso de los vehículos recolectores al relleno sanitario.	1.1 Riesgo de afectación en la continuidad y eficiencia del servicio público de disposición final de residuos sólidos para los municipios beneficiarios.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: ARAUQUITA - ARAUCA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Que la población se beneficie con una mejor calidad de servicio del relleno sanitario.	Asignación de recursos financieros y logísticos para la implementación del proyecto. Supervisar el progreso del proyecto para asegurarse que se cumplan con los objetivos establecidos.
Actor: Otro Entidad: Comunidad Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Que se adecue las vías de acceso y zonas de descarga del relleno sanitario, con el fin de que se garantice unas condiciones óptimas en el servicio de disposición de residuos sólidos.	Acompañamiento en los distintos procesos de participación ciudadana que permitan la gestión de recursos para avanzar en el mejoramiento de la malla vial urbana del municipio.
Actor: Otro Entidad: Veedores Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Control en la ejecución de las actividades.	Conformación de veedurías para ejercer control en la ejecución de proyectos de inversión pública.

02 - Análisis de los participantes

En el marco de las jornadas de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2024-2027, la problemática del mal estado de la infraestructura vial urbana del Municipio de Arauquita, quedando priorizada como una de las necesidades que debe atender el actual gobierno; por esta razón en el PDM 2024-2027, en sector vivienda, ciudad y territorio se creó el programa Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, a través del cual se proyecta realizar Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

53.850

Fuente de la información

DANE, Proyecciones de población 2026 - Dirección técnica de Censos y Demografía (DCD).

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Arauquita Tipo de Agrupación: Agrupación:	El proyecto se desarrollará en la vereda La Ceiba del Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca en el relleno sanitario regional en las siguientes coordenadas Latitud: 6 57 35.64 N. Longitud: 71 36 2.91 O.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

53.850

Fuente de la información

DANE, Proyecciones de población 2026 - Dirección técnica de Censos y Demografía (DCD).

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Arauquita Tipo de Agrupación: Agrupación:	El proyecto se desarrollará en la vereda La Ceiba del Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca en el relleno sanitario regional en las siguientes coordenadas Latitud: 6 57 35.64 N. Longitud: 71 36 2.91 O.	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiente estado de las vías de acceso y zonas de descarga del relleno sanitario regional del piedemonte araucano.

Objetivo general – Propósito

Adecuar la vía de acceso y zonas de descarga del relleno sanitario regional del piedemonte araucano.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
400300800 - Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Informe del supervisor

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deterioro progresivo de la infraestructura vial por el tránsito permanente de vehículos pesados y la falta de intervenciones de mejoramiento.	Mejorar la capacidad portante de las vías de acceso y zonas de descarga mediante la instalación de material granular (TMN 4").
Causa indirecta 1.1 Afectación de la infraestructura por las condiciones climáticas y la ausencia de una estructura vial y de drenaje adecuadas para soportar las cargas operacionales.	Fortalecer la estabilidad de la subrasante para mejorar las condiciones de transitabilidad en el relleno sanitario.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
"ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTE ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. “ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO
SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONT ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente

Medido a través de

Número

Descripción

Financiación o Cofinanciación a planes, programas y proyectos relacionados con Agua Potable y Saneamiento Básico

Descripción de la Demanda

Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que requieren ser apoyados financieramente

Descripción de la Oferta

Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	1,00	1,00	0,00

Alternativa: "ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONT ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada consiste en la "ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL PIEDEMONT ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", mediante el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la infraestructura vial utilizada para la operación del relleno sanitario. La intervención comprende el suministro e instalación de 642,60 m³ de material granular para mejoramiento de la subrasante con tamaño máximo de cuatro pulgadas (TMN 4"), sobre una longitud aproximada de 306 metros y un ancho de 7,00 metros, correspondientes a la vía de acceso y las zonas de descarga.

Esta alternativa permitirá incrementar la capacidad portante de la subrasante, mejorar la estabilidad de la superficie de circulación y restablecer condiciones adecuadas para el tránsito de los vehículos recolectores, maquinaria pesada y personal operativo, reduciendo las afectaciones ocasionadas por la saturación del terreno durante las temporadas de lluvia. Con ello, se fortalecerá la continuidad y eficiencia de la operación del Relleno Sanitario Regional Piedemonte Araucano, garantizando mejores condiciones para la prestación del servicio público de disposición final de residuos sólidos en beneficio de los municipios de Arauquita, Fortul y Saravena, en el departamento de Arauca, y Cubará, en el departamento de Boyacá.

Alternativa: "ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTE ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Orinoquía Departamento: Arauca Municipio: Arauquita Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	El proyecto se desarrollará en la vereda La Ceiba del Municipio de Arauquita, Departamento de Arauca en el relleno sanitario regional en las siguientes coordenadas Latitud: 6 57 35.64 N. Longitud: 71 36 2.91 O.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Topografía

Alternativa: "ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONT ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 129.971.162,40

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 129.971.162,40

Mejorar la capacidad portante de las vías de acceso y zonas de descarga mediante la instalación de material granular (TMN 4").

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto) Complemento: Medido a través de: Número de proyectos Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 129.971.162,40 Etapas: Inversión Localización: Número de Personas: 53850 Acumulativo o no: Acumulativo Población Beneficiaria: 53850	1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4" Costo: \$ 128.471.162,40 Etapas: Inversión 1.1.2 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) Costo: \$ 1.500.000,00 Etapas: Inversión

Alternativa: "ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTE ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Actividad 1.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4"

Periodo	Gastos imprevistos	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$33.307.243,20	\$827.668,80	\$13.155.307,20	\$39.075.220,80	\$42.105.722,40
Total	\$33.307.243,20	\$827.668,80	\$13.155.307,20	\$39.075.220,80	\$42.105.722,40

Periodo	Total
0	\$128.471.162,40
Total	

Actividad 1.1.2 PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.500.000,00
Total	\$1.500.000,00

Periodo	Total
0	\$1.500.000,00
Total	

Alternativa: "ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTE ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA"

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Cambio de prioridades económicas o políticas que afecten el mejoramiento de la vía	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	La adecuación de las vías se pospondría y se mantendría la problemática existente en el área urbana.	Asegurar la asignación de recursos, ya sea desde el inicio de la vigencia o con la transferencia en su gran totalidad de los mismos.
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	La adecuación de las vías de acceso y zonas de descarga se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retraso general en el desarrollo del proyecto.	Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedios normales de lluvias durante la ejecución de la obra
2-Componente (Productos)	Administrativos	Declaratoria de proceso contractual desierto.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Incumplimiento en el cronograma. Que no se lleve a cabo la obra	Dar debido trámite a la etapa contractual, atendiendo las observaciones de los interesados y utilizando los mecanismos de publicidad del proceso que permitan publicitar ampliamente la convocatoria.
	Operacionales	Incumplimiento por parte del contratista	Probabilidad: 2. Improbable Impacto: 5. Catastrófico	Retraso en la ejecución de la obra	Seguimiento permanente por parte de la supervisión
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Actividad/Entregable: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4" Riesgo: Baja calidad de los materiales de la obra.	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	Baja calidad de la obra final entregada a la comunidad y administración municipal	se garantizarán la calidad de los materiales y los equipos en las diferentes actividades de obra.
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Actividad/Entregable: SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TAMAÑO MAXIMO 4" Riesgo: Condiciones climáticas impiden la ejecución de las actividades.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Retraso la ejecución y entrega de la obra.	Pactar el inicio de la obra en época de clima favorable.

Alternativa: "ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTE ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA"

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro monetario en mantenimiento vehicular, por daños por el estado de la vía.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: La cantidad esta medida como el número promedio de vehículos que transitan anualmente por la vía.

Descripción Valor Unitario: Ahorro por vehículo.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.825,00	\$19.000,00	\$34.675.000,00
1	1.825,00	\$19.000,00	\$34.675.000,00
2	1.825,00	\$19.000,00	\$34.675.000,00
3	1.825,00	\$19.000,00	\$34.675.000,00
4	1.825,00	\$19.000,00	\$34.675.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$34.675.000,00	\$34.675.000,00
1	\$34.675.000,00	\$34.675.000,00
2	\$34.675.000,00	\$34.675.000,00
3	\$34.675.000,00	\$34.675.000,00
4	\$34.675.000,00	\$34.675.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$27.740.000,0	\$0,0	\$0,0	\$109.987.433,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-82.247.433,4
1	\$27.740.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$27.740.000,0
2	\$27.740.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$27.740.000,0
3	\$27.740.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$27.740.000,0
4	\$27.740.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$27.740.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo- eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: “ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTE ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”					
\$7.622.396,01	13,15 %	\$1,07	\$2.042,48	\$109.987.433,38	\$1.959.660,52

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto)	\$109.987.433,38

03 - Decisión

Alternativa

“ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTA ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”

04 - Alcance

El proyecto “ADECUACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO Y ZONAS DE DESCARGA DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL PIEDEMONTA ARAUCANO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” contempla la intervención de la infraestructura vial que permite el acceso y la operación del relleno sanitario regional, mediante el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad de la vía de acceso y de las zonas de descarga, las cuales actualmente presentan un avanzado estado de deterioro ocasionado por el tránsito permanente de vehículos pesados y las afectaciones derivadas de la temporada invernal.

La intervención se desarrollará sobre una longitud aproximada de 306 metros y un ancho de 7,00 metros, correspondientes a la vía de acceso y las áreas de descarga del relleno sanitario, donde se ejecutarán actividades orientadas al fortalecimiento de la capacidad portante de la infraestructura existente y al restablecimiento de condiciones adecuadas para la circulación de los vehículos recolectores, maquinaria pesada y personal operativo.

Como actividad principal, el proyecto contempla el suministro e instalación de seiscientos cuarenta y dos coma sesenta metros cúbicos (642,60 m³) de material granular para mejoramiento de la subrasante con tamaño máximo de cuatro pulgadas (TMN 4”), con el fin de conformar una superficie estable que incremente la capacidad de soporte de la vía y de las zonas de descarga, reduzca los efectos ocasionados por la saturación del terreno y mejore las condiciones de movilidad durante las diferentes épocas del año.

En conjunto, las actividades previstas permitirán recuperar las condiciones de accesibilidad y operación del Relleno Sanitario Regional Piedemonte Araucano, garantizando una circulación más segura y eficiente de los vehículos recolectores y de la maquinaria utilizada en las labores de disposición final de residuos sólidos. Asimismo, la intervención contribuirá a fortalecer la continuidad del servicio público de aseo, mejorar las condiciones de trabajo del personal operativo.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mejorar la capacidad portante de las vías de acceso y zonas de descarga mediante la instalación de material granular (TMN 4").

Producto

1.1. Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente

Medido a través de: Número de proyectos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de Desarrollo económico y Medio Ambiente, 2026. Informe del supervisor

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (Producto principal del proyecto)					
Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Orinoquía	Arauca	Arauquita			
Periodo	Costo Total	Costo Regionalizado	Meta Total	Meta Regionalizada	Beneficiarios
0	129.971.162,40	129.971.162,40	1,0000	1,0000	0

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor
----------	-----------	--------------	-------