



ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. MT-SV-LIC-003-2026 (OCTUBRE 16 DEL 2026)

OBJETO: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RURAL MEDIANTE LA RESTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO DE ESPACIOS ESCOLARES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER”

En cumplimiento del cronograma establecido para el Proceso de Licitación Pública No. MT-SV-LIC-003-2026, el día dieciséis (16) de octubre de 2026, a las 5:00 p. m., se dio inicio a la Audiencia de Asignación de Riesgos correspondiente al proceso cuyo objeto se encuentra anteriormente descrito.

La audiencia se adelanta de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 4 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 220 del Decreto-Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, disposiciones conforme a las cuales la Entidad Estatal debe presentar el análisis de riesgos efectuado y realizar su asignación definitiva.

La finalidad de la presente audiencia consiste en exponer el análisis de los riesgos previsibles asociados al Proceso de Contratación, revisar su tipificación, estimación, asignación y tratamiento, y dejar constancia de las observaciones, aclaraciones y decisiones que se adopten respecto de su distribución definitiva.

Llegada la hora programada, se dejó constancia de que no se presentaron interesados ni representantes de potenciales oferentes a la audiencia. En consecuencia, la Entidad procedió a presentar el análisis contenido en la Matriz 3 – Riesgos, publicada como parte de los Documentos del Proceso.

Al no presentarse observaciones, solicitudes de aclaración o propuestas de modificación respecto de la distribución de los riesgos, la Entidad ratifica como definitiva la tipificación, estimación, asignación, tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles, en los términos contenidos en la Matriz 3 – Riesgos que hace parte integral de los Documentos del Proceso.

La inasistencia de interesados no implica, por sí sola, aceptación expresa de las demás condiciones del Pliego de Condiciones ni renuncia a los derechos y facultades que les reconoce la normativa aplicable; no obstante, para efectos de la presente actuación, la distribución de riesgos queda definida en los términos anteriormente señalados.



Alcaldía Municipal de Tibú

Departamento Norte de Santander

NIT 800.070.682-4

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
1	Específico	Externo	Ejecución	Natural	Lluvias previsible propias de la temporada que deterioren vías rurales, dificulten transporte de materiales o afecten excavaciones, concretos y demás actividades exteriores.	Retrasos parciales, disminución de rendimientos, reprogramación de actividades y afectación del cronograma.	3	3	6	Alto	Contratista	Programación según condiciones climáticas; protección de materiales y frentes; drenajes provisionales; almacenamiento anticipado; plan de contingencia y reprogramación de frentes.	2	2	4	Medio	Si	Interventor	Finalización del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Mensual



No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
2	Específico	Externo	Ejecución	Social y político	Restricciones temporales de movilidad o acceso a las sedes por situaciones de orden público, cierres o alteraciones de seguridad que impidan o limiten el ingreso de personal, materiales o equipos.	Suspensión o retraso de uno o varios frentes, afectación del cronograma y eventual imposibilidad temporal de ejecutar actividades.	3	4	7	Alto	Contratista, municipio e interventoría.	Coordinación institucional; verificación previa de condiciones de ingreso; rutas y programación alternativas; inventarios mínimos; reporte inmediato y reprogramación documentada.	2	3	5	Medio	Si	Interventor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Dificultades previsibles de acceso y transporte a las sedes rurales, por estado de vías, distancias o limitaciones para movilizar materiales y equipos.	Demoras en abastecimiento, menores rendimientos, retrasos en frentes de obra y afectación del programa de ejecución.	4	3	7	Alto	Contratista	Reconocimiento de rutas; plan logístico; vehículos apropiados; programación anticipada de transporte y acopio suficiente por sede.	2	2	4	Bajo	Si	Interventor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Mensual



No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en adquisición, suministro o movilización de materiales, equipos o personal por deficiente programación del contratista.	Suspensión de actividad, disminución de rendimientos e incumplimiento parcial del cronograma.	3	3	6	Alto	Contratista	Plan de compras y suministros; programación anticipada; disponibilidad de proveedores y stock mínimo de materiales críticos.	2	1	3	Bajo	Si	Interventor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Mensual
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Uso de materiales que no cumplan especificaciones, deficiencias en procedimientos constructivos o fallas de calidad en la ejecución.	Rechazo de materiales o actividades, demolición o reposición, retrasos, mayores costos y afectación de la calidad y durabilidad de las obras.	3	4	7	Medio	Contratista, por verificación de la interveroría	Plan de calidad; certificados de materiales; ensayos; inspecciones; aprobación previa de materiales; control de concretos, acero, soldaduras y demás actividades críticas.	1	3	4	Bajo	Si	Interventor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal



Alcaldía Municipal de Tibú

Departamento Norte de Santander

NIT 800.070.682-4

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Accidentes de trabajo, incidentes o enfermedades laborales del personal del contratista durante la ejecución de las obras.	Lesiones, incapacidad o muerte; suspensión de actividades; investigaciones, reclamaciones y afectación del cronograma.	3	5	8	Extremo	Contratista	SG-SST; aislamiento físico de frentes; señalización; rutas peatonales seguras; control de ingreso; trabajo en altura conforme a norma; coordinación de horarios con la sede educativa; EPP y planes de emergencia.	1	4	5	Medio	No	Interventor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Seguimiento Reporte del FURAT. Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal



Alcaldía Municipal de Tibú

Departamento Norte de Santander

NIT 800.070.682-4

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
	Específico	Interno	Ejecución	Operacional			3	5	8	Extremo	Contratista y municipio		Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7					Accidente o afectación a estudiantes, docentes, personal administrativo, visitantes o terceros por coexistencia de actividades escolares con frentes de obra, excavaciones, materiales, herramientas o circulación de equipos.	Lesiones a terceros, reclamaciones, suspensión del frente, afectación de la comunidad educativa y responsabilidad contractual o extracontractual.						SG-SST; aislamiento físico de frentes; señalización; rutas peatonales seguras; control de ingreso; trabajo en altura conforme a norma; coordinación de horarios con la sede educativa; EPP y planes de emergencia.	1	4	5	Medio	No	Interventor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Seguimiento Reporte del FURAT. Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal



Alcaldía Municipal de Tibú
Departamento Norte de Santander
NIT 800.070.682-4

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
8	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Daño a redes, instalaciones o elementos existentes por procedimientos inadecuados del contratista durante excavaciones, demoliciones o ejecución de la obra.	Interrupción de servicios, reparación o reposición de elementos, retrasos y afectación a la infraestructura escolar existente.	2	3	5	Medio	Contratista	Verificación previa en sitio; revisión de planos; localización de redes; excavación manual en zonas críticas; coordinación con responsables de servicios.	1	2	3	Bajo	No	Interventor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Existencia de condiciones físicas, redes ocultas o elementos no identificados en los estudios y documentos entregados por la Entidad, que razonablemente no podían ser conocidos por el contratista.	Necesidad de evaluación técnica, ajuste de actividades o cantidades, suspensión parcial y eventual afectación de plazo o costo.	2	4	6	Alto	Municipio, con apoyo de la interventoría	Verificación técnica previa de estudios, levantamientos y redes; entrega completa de planos; inspección conjunta inicial; procedimiento para decisión técnica y autorización de modificaciones.	1	2	3	Bajo	No	Interventor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal



Alcaldía Municipal de Tibú

Departamento Norte de Santander

NIT 800.070.682-4

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
01	General	Interno	Ejecución	Ambiental	Manejo o disposición inadecuada de residuos de construcción, escombros, sustancias, vertimientos o materiales sobrantes.	Afectación ambiental, requerimientos o sanciones, costos de limpieza o remediación y suspensión de actividades.	2	3	5	Medio	Contratista	Plan de manejo; separación, almacenamiento, transporte y disposición autorizada; soportes de disposición y medidas para prevenir derrames.	1	2	3	Bajo	No	Interventor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
11	General	Interno	Ejecución	Financiero	Variación ordinaria y previsible en precios de materiales, mano de obra, transporte o insumos durante el plazo contractual.	Parálisis o reducción del ritmo de obra, mora con trabajadores o proveedores e incumplimiento del cronograma.	2	4	6	Alto	Contratista	Planeación de compras; cotizaciones; contratos de suministro; adquisición anticipada de insumos críticos.	1	3	4	Bajo	Si	Interventor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal



Alcaldía Municipal de Tibú

Departamento Norte de Santander

NIT 800.070.682-4

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
21	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demora de la Entidad en el pago de actas debidamente presentadas, aprobadas y radicadas, por trámites internos imputables a la Administración.	Afectación del flujo de caja del contrato, costos financieros y riesgo de disminución del ritmo de ejecución.	2	3	5	Medio	Municipio	Programación presupuestal y PAC; revisión oportuna de cuentas; trámite financiero dentro del plazo contractual.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal
31	General	Interno	Ejecución	Operacional	Errores en la medición, registro o soporte de cantidades realmente ejecutadas por el contratista.	Diferencias en actas de obra, controversias sobre pago, correcciones documentales y retraso en el trámite de cuentas.	2	3	5	Medio	Contratista	Levantamiento y memoria de cantidades por actividad; soportes de medición y registro fotográfico; conciliación previa con la interventoría antes de radicar actas.	1	2	3	Bajo	Si	Interventor	Ejecución y Liquidación del Contrato	Bitácora de Obra, Informes semanales y Mensuales.	Semanal



La tipificación, estimación, asignación, tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles contenidos en la Matriz 3 – Riesgos quedan ratificados de manera definitiva por la Entidad, de conformidad con lo expuesto durante la presente audiencia y con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Definitivo y demás Documentos del Proceso.

En consecuencia, cada una de las partes asumirá los riesgos que le hayan sido asignados, en los términos previstos en la Matriz 3 – Riesgos y en el contrato, sin perjuicio de las obligaciones legales que les correspondan y de los procedimientos aplicables frente a hechos sobrevinientes, circunstancias extraordinarias o eventos que no se encuentren comprendidos dentro de la asignación efectuada.

La ocurrencia de cualquiera de los riesgos identificados deberá ser debidamente documentada, evaluada y tramitada conforme a las disposiciones contractuales y legales aplicables, sin que la asignación efectuada implique una exclusión general de responsabilidad ni una renuncia anticipada a los derechos legalmente reconocidos.

No habiéndose presentado observaciones adicionales, se da por finalizada la audiencia de asignación de riesgos.

Para constancia firman los que en ella intervinieron, en Tibú, a los Dieciséis (16) días del mes de Octubre del 2026.

COPIA ORIGINAL FIRMADO

RICHAR JAVIER CLARO DURAN
Alcalde Municipal de Tibú.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó:	Ing Sergio Castro Romero	Apoyo Profesional-Sec Vías e Infraestructura	
Revisó:	IGVP- Lexum Consultores S.A.S.	Asesores Jurídicos Externos	
Aprobó	Ing Emel Atuesta Rojas	Secretario de Vías e Infraestructura	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			