MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE INUNDACIONES EN EL BARRIO EL CARMEN, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, CESAR.

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

CLASE (1)	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO (2)			ASIGNACIÓN DEL RIESGO (6)		CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO PORCENTAJE SEGÚN PROBABILIDAD Y MAGNITUD (9)				PORCENTAJE DE RIESGO A ASUMIR (16)	REFERENCIA A TENER EN CUENTA (17)
						PROBABILIDAD		MAGNITUD			
	NO. (3)	DESCRIPCIÓN (4)	OBSERVACIONES (5)	ENTIDAD (7)	PROPONENTE (8)	EVALUADA (11)	VALORADA EN PORCENTAJE (12)	EVALUADA (14)	VALORACIÓN EN PORCENTAJE (15)		
ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	1	La No suscripción del contrato	Porque el Contratista se rehusó a firmarlo o no estuvo de acuerdo con el clausulado. En consecuencia, se procederá a la aplicación de la póliza de seriedad de la oferta. Riesgo que asume el Contratista en el porcentaje establecido en los Pliegos de Condiciones con las eventuales consecuencias jurídicas derivadas.		X	B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	2	Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones o en sus documentos anexos.	Hace referencia a cualquier error que se pueda presentar en los archivos publicados del proceso en la página del SECOP I. Riesgo que asume la ENTIDAD y el CONTRATISTA dado que le corresponde a este último revisar y solicitar oportunamente la corrección a estos documentos.	X	X	M	40%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	3	Por cambios de normatividad durante la prestación del servicio y que tengan afectación a las labores de la Consultoria.	Riesgo que asume la ENTIDAD, siempre y cuando ese cambio tenga una incidencia alta o significativa en el contrato.	X		B	25%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	4	Demora en la legalización del contrato por parte del CONTRATISTA.	Causada por parte del CONTRATISTA, por no radicar completa, correcta y oportunamente la documentación de legalización, según lo manifestado en el contrato. Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	50%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	5	Insolvencia del CONTRATISTA	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	B	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
DEL PERSONAL	6	Personal insuficiente o que no cuente con el perfil profesional idóneo para el acompañamiento de la entidad	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	7	Sabotaje del personal del Contratista	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	8	Incumplimiento en el pago de aportes de seguridad social de las personas contratadas por el Contratista	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	9	Personal con insuficientes condiciones en el ejercicio de sus labores	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10	Que el contratista presente costos elevados en los ítems no contratados, estando estos por encima del costo promedio del mercado	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	11	Demoras en la recopilación de información técnica y catastral existente	Riesgo que asume el CONTRATISTA		X	A	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	12	Acceso restringido a los tramos del Sistema Pluvial	Riesgo que asume la ENTIDAD, siempre y cuando no se haya realizado el tramite para el acceso.	X		B	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

	13	Retrasos en la entrega de productos por parte del consultor	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	M	10%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado
	14	No aprobación de los estudios por parte de la autoridad competente o entidad contratante	Riesgo que asume el CONTRATISTA.		X	A	50%	A	100%	100%	Porcentaje a asumir de acuerdo con el monto del evento presentado

(COPIA ORIGINAL FIRMADA)

GINA MILAGROS GARCIA JARAMILLO
Secretaria de Planeacion Municipal