PROYECTO: RESTAURACION DE AREAS DEGRADADAS EN MICROCUENCAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOMOJANA, SUCRE

COMPONENTES	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÒN DEL RIESGO	Frecuencia* (a) Siendo 0 ocurrencia en el largo plazo y 4 una ocurrencia en el muy corto plazo					Intensidad** (b) Siendo 0 afectación por amenaza leve y 4 alta					Valoración Amenaza	EFECTOS	MEDIDADAS DE MITIGACION	RESPONSABLE
			0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	(Alta-Media-Baja)			
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Condiciones climáticas adversas (Temporada seca).					4					4	4	Retraso en el establecimiento de plantaciones protectoras y/o perdida de plantaciones establecidas	Programar la siembra de plantaciones para la temporada de lluvias en áreas que no presenten problemas de inundaciones	Corpomojana - equipo ejecutor
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Aguaceros torrenciales durante la ejecución del proyecto					2				3		2,5	Daños o pérdidas de equipos, herramientas, materiales, insumos y/o implementos por ocurrencia aguaceros torrenciales	Disponer de área de almacenamiento temporal en las áreas de establecimiento de plantaciones protectoras.	Corpomojana - equipo ejecutor a
	Administrativos	Cambio de prioridades económicas o políticas que afecten la financiación de plantaciones protectoras					1					1	1	El establecimiento de las plantaciones se pospondría y se mantendría la afectación ecosistemas	Asegurar la asignación de recursos, ya sea desde el inicio de la vigencia o con la transferencia en su gran totalidad de los mismos	Corpomojana

2-Componente (Productos)	De mercado	Altos precios de insumos para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones	2	3	2,5	Desfinanciación del proyecto e incumplimiento con las metas establecidas.	Realizar análisis de proveedores para adquirir insumos a precios de economía de escala	Equipo Ejecutor
	Administrativos	Riesgos provenientes de falta de disponibilidad o falla de la infraestructura o de servicios públicos	1	2	1,5	Daños a materiales, insumos y/o implementos por deterioro o falla de medios de almacenamiento, derivando en mayores costos por desperdicio	Implementar la Estructura de Desglose de Trabajo por cada actividad a ejecutar y evitar deterioro de insumos y/o materiales	Contratista
	Legales	Accidente laboral durante el establecimiento, asilamiento y mantenimiento de plantaciones protectoras.	1	1	1	Afectación presupuestal del proyecto	Indemnización de empleados e implementar plan de seguridad laboral en el trabajo	Contratista
	Legales	Riesgos provenientes de las relaciones laborales	2	1	1,5	Inasistencia de supervisores, expertos técnicos y demás personal clave para el direccionamiento en la ejecución de los trabajos, derivando en menores rendimientos en el avance del establecimiento de las áreas a rehabilitar	Disponer de personal con perfiles específicos y con experiencia el direccionamiento durante la ejecución de actividades del proyecto	Contratista
3-Actividad	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Alto riesgo de contagio por enfermedades virales durante el desarrollo de actividades del proyecto	4	4	4	Alta morbilidad y hospitalización de empleados durante el desarrollo del proyecto	Implementar el protocolo de bioseguridad durante el desarrollo del proyecto	Corpomojana-Contratista
	Administrativos	Falla de fluido eléctrico generando demoras en la ejecución de las actividades del proyecto en particular las actividades de capacitación.	1	2	1,5	Puede limitar la efectividad en la convocatoria y asistencia a las capacitaciones. Afecta la calidad del resultado.	Contar con generador alterno para desarrollar las jornadas de capacitación	Contratista

	Legales	El contratista utiliza postes para aislamiento de las plantaciones de los Sistemas Silvopastoriles del bosque natural	1	3	2,0	Afectación al bosque natural e incumplimiento con el propósito del proyecto	Adquirir estacones de plantaciones forestales comerciales para el aislamiento de las plantaciones.	Contratista
	Operacionales	Hurto de materiales e insumos necesarios para el proyecto	1	1	1,0	Errores o fallas en proceso de manejo de inventarios de materiales e insumos requeridos en el proyecto, derivando en costos por pérdidas en inventario	Realizar control de inventario diariamente	Contratista - Supervisor
	legales	Incumplimiento de acuerdos por parte de los beneficiarios	1	1	1	Afecta el cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto	Seguimiento continuo a los acuerdos firmados con los usuarios	Corpomojana Equipo técnico ejecutor